



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2024

№ 1272

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 15 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 528 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Серегина Г.С.

Глава города



Д.В. Наумов

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)		1.3(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.10(м)	1.11(м)	1.12(м)	1.14.1(м)	1.17(м)	1.18(шт)		ИТОГО, м2
	коэф.привед. к 1.1	1.000	1.500	2.000	0.250	0.750	0.500	0.500	1.750	4.000	16.000	1.750	1.960	
Ширина, м	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	0.10	1.00	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0 - 1	105,000	78,000	732,000	1286,000	200,000	10,000	1650,000	24,000	11,000	36,000	28,000	9,000	3,000	395,070
1 - 2	179,000	0,000	0,000	294,000	300,000	10,000	948,000	58,000	0,000	24,000	52,000	0,000	0,000	152,738
ИТОГО	284,000	78,000	732,000	1580,000	500,000	20,000	2598,000	82,000	11,000	60,000	80,000	9,000	3,000	547,808
ЛИН.КМ	0,284	0,078	0,732	1,580	0,500	0,020	2,598	0,082	0,011	0,060	0,080	0,000	0,000	
ПРИВЕД.КМ	0,284	0,117	1,464	0,395	0,375	0,010	1,299	0,144	0,044	0,960	0,129	0,000	0,000	
ПЛОЩАДЬ	28,400	11,700	146,400	39,500	37,500	1,000	129,900	14,350	4,400	96,000	12,888	17,640	8,130	547,808

Ведомость наличия светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+730		2	0	-	Справа
2	0+770		2	0	-	Слева
Итого:			4	0		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013	0+013		1/1	0	0	Слева
2	0+055	0+055		1/1	0	0	Слева
3	0+090	0+090		1/1	0	0	Слева

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0+125	0+125		1/1	0	0	Слева
5	0+170	0+170		1/1	0	0	Слева
6	0+210	0+210		1/1	0	0	Слева
7	0+240	0+240		1/1	0	0	Слева
8	0+270	0+270		1/1	0	0	Слева
9	0+305	0+305		1/1	0	0	Слева
10	0+340	0+340		1/1	0	0	Слева
11	0+375	0+375		1/1	0	0	Слева
12	0+410	0+410		1/1	0	0	Слева
13	0+445	0+445		1/1	0	0	Слева
14	0+480	0+480		1/1	0	0	Слева
15	0+515	0+515		1/1	0	0	Слева
16	0+550	0+550		1/1	0	0	Слева
17	0+590	0+590		1/1	0	0	Слева
18	0+625	0+625		1/1	0	0	Слева
19	0+660	0+660		1/1	0	0	Слева
20	0+714	0+714		1/1	0	0	Слева
21	0+775	0+775		1/1	0	0	Справа
22	0+805	0+805		1/1	0	0	Справа
23	0+828	0+828		1/1	0	0	Справа
24	0+844	0+844		1/1	0	0	Слева
25	0+881	0+881		1/1	0	0	Слева
26	0+914	0+914		1/1	0	0	Слева
27	0+946	0+946		1/1	0	0	Слева
28	0+985	0+985		1/1	0	0	Слева
29	1+018	1+018		1/1	0	0	Слева
30	1+045	1+045		1/1	0	0	Слева
31	1+070	1+070		1/1	0	0	Слева
32	1+090	1+090		1/1	0	0	Слева
33	1+121	1+121		1/1	0	0	Слева
34	1+150	1+150		1/1	0	0	Слева
35	1+180	1+180		1/1	0	0	Слева
36	1+212	1+212		1/1	0	0	Слева
37	1+245	1+245		1/1	0	0	Слева
38	1+276	1+276		1/1	0	0	Слева
39	1+311	1+311		1/1	0	0	Слева
40	1+345	1+345		1/1	0	0	Слева
41	1+380	1+380		1/1	0	0	Слева
42	1+414	1+414		1/1	0	0	Слева

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	1+441	1+441		1/1	0	0	Слева
44	1+468	1+468		1/1	0	0	Слева
45	1+505	1+505		1/1	0	0	Слева
46	1+534	1+534		1/1	0	0	Слева
47	1+560	1+560		1/1	0	0	Справа
48	1+585	1+585		1/1	0	0	Справа
49	1+625	1+625		1/1	0	0	Справа
50	1+665	1+665		1/1	0	0	Справа
51	1+705	1+705		1/1	0	0	Справа
52	1+740	1+740		1/1	0	0	Справа
Итого:				52/52	0	0	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+982	Слева	посадочная площадка, заездной карман	павильон	нет				
2	1+057	Справа	посадочная площадка, заездной карман	павильон	нет				
3	1+586	Слева	посадочная площадка	павильон, заездной карман	нет				
4	1+622	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	1+770		Слева		1770
2	0+015	0+745		Справа	730	
3	0+800	1+550		Справа		750
4	1+550	1+770		Справа	220	
Итого:					950	2520

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: ул. Юбилейная
Участок: 0.000 - 1.770 км.

№ п.п.	Номер знака по ГОСТ 31945-2014	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км - м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0-028	Демонтировать	1	справа
2	1.23	Дети			0-202	Демонтировать	1	справа
3	1.23	Дети			0-392	Демонтировать	1	слева
4	1.23	Дети			0-923	Демонтировать	1	справа
	1.17	Искусственная неровность			0-103	Установлено	1	справа
	1.17	Искусственная неровность			1-131	Установлено	1	справа
5	1.23	Дети			1-150	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого перевезти:						
		Итого демонтировать:					5	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
6	2.1	Главная дорога			0-788	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0-828	Установлено	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0-844	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			1-121	Установлено	1	слева
10	2.1	Главная дорога			1-148	Установлено	1	справа
11	2.1	Главная дорога			1-283	Установлено	1	справа
12	2.1	Главная дорога			1-358	Демонтировать	1	справа
13	2.1	Главная дорога			1-368	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			1-414	Установлено	1	слева
15	2.1	Главная дорога			1-524	Демонтировать	1	справа
16	2.1	Главная дорога			1-530	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога			1-565	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога			1-580	Демонтировать	1	слева
19	2.1	Главная дорога			1-757	Установлено	1	справа
20	2.4	Уступите дорогу			0-013	Установлено	1	слева
21	2.4	Уступите дорогу	2		0-195	Требуется установить	1	слева на съезде
22	2.4	Уступите дорогу	2		0-195	Требуется установить	1	справа на съезде
23	2.4	Уступите дорогу	2		0-397	Требуется установить	1	слева на съезде
24	2.4	Уступите дорогу	2		0-367	Требуется установить	1	справа на съезде
25	2.4	Уступите дорогу	0		0-585	Установлено	1	слева на съезде
26	2.4	Уступите дорогу	2		0-695	Требуется установить	1	слева на съезде
27	2.4	Уступите дорогу			0-730	Установлено	1	справа
28	2.4	Уступите дорогу			0-774	Установлено	1	слева
29	2.4	Уступите дорогу			1-101	Установлено	1	слева на съезде

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 31945-2014	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км - м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	2.4	Уступите дорогу	2		1-156	Установлено	1	справа на съезде
31	2.4	Уступите дорогу	2		1-290	Установлено	1	справа на съезде
32	2.4	Уступите дорогу	2		1-373	Установлено	1	справа на съезде
33	2.4	Уступите дорогу			1-395	Установлено	1	слева на съезде
34	2.4	Уступите дорогу	2		1-495	Требуется установить	1	слева на съезде
35	2.4	Уступите дорогу	2		1-610	Требуется установить	1	справа на съезде
36	2.4	Уступите дорогу	2		1-635	Требуется установить	1	справа на съезде
37	2.4	Уступите дорогу	2		1-656	Требуется установить	1	справа на съезде
38	2.4	Уступите дорогу	2		1-671	Требуется установить	1	справа на съезде
39	2.4	Уступите дорогу	2		1-744	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:					15	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					3	
		Итого требуется установить:					16	
		Итого:					31	
		Запрещающие знаки						
40	3.18.2	Поворот налево запрещен			0-055	Демонтировать	1	слева
41	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0-024	Требуется установить	1	справа
42	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0-028	Демонтировать	1	справа
43	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0-202	Установлено	1	справа
44	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0-402	Демонтировать	1	справа
45	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0-601	Установлено	1	справа
46	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0-844	Установлено	1	справа
47	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			1-094	Установлено	1	справа
48	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			1-145	Установлено	1	справа
49	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			1-163	Установлено	1	справа
50	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			1-283	Установлено	1	справа
51	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			1-296	Установлено	1	справа
52	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			1-348	Установлено	1	справа
53	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			1-385	Установлено	1	справа
54	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			1-524	Демонтировать	1	справа
55	3.29	Стоянка запрещена по нечетным			1-530	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков вводимого проектирования)	Адрес, км - м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		числом месяцев						
56	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0-094	Требуется установить	1	слева
57	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0-188	Установлено	1	слева
58	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0-245	Установлено	1	слева
59	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0-392	Установлено	1	слева
60	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0-556	Установлено	1	слева
61	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0-714	Установлено	1	слева
62	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0-844	Установлено	1	слева
63	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0-844	Требуется установить	1	слева
64	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-094	Установлено	1	слева
65	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-121	Установлено	1	слева
66	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-180	Установлено	1	слева
67	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-164	Установлено	1	слева
68	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-276	Установлено	1	слева
69	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-256	Установлено	1	слева
70	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-380	Установлено	1	слева
71	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-414	Установлено	1	слева
72	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-554	Установлено	1	слева
73	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			1-554	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					25	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					4	
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					30	
		Предписывающие знаки						
74	4.1.1	Движение прямо			0-810	Требуется установить	1	слева
75	4.1.1	Движение прямо			0-844	Демонтировать	1	слева
76	4.1.1	Движение прямо			1-094	Демонтировать	1	справа
77	4.1.1	Движение прямо			1-180	Демонтировать	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32948-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков неавтоматического проектирования)	Адрес, км – м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	4.1.1	Движение прямо			1-380	Демонтировать	1	слева
79	4.1.2	Движение направо	2		0-195	Требуется установить	1	слева на съезде
80	4.1.2	Движение направо	2		0-195	Требуется установить	1	справа на съезде
81	4.1.2	Движение направо	2		0-397	Требуется установить	1	слева на съезде
82	4.1.2	Движение направо	2		0-367	Требуется установить	1	справа на съезде
83	4.1.2	Движение направо	2		0-585	Требуется установить	1	слева на съезде
84	4.1.2	Движение направо	2		0-655	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					4	
		Итого требуется установить:					7	
		Итого:					7	
		Знаки особых предписаний						
85	5.15.1	Направление движения по полосам			0-045	Требуется установить	1	слева
86	5.15.1	Направление движения по полосам			0-650	Требуется установить	1	справа
87	5.15.1	Направление движения по полосам			0-700	Требуется установить	1	справа
88	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0-996	Требуется установить	2	слева
89	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1-042	Требуется установить	2	справа
90	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1-555	Требуется установить	2	слева
91	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1-616	Демонтировать	1	слева
92	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1-620	Установлено	1	справа
93	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1-620	Требуется установить	1	справа
94	5.19.1	Пешеходный переход			0-022	Демонтировать	1	справа
95	5.19.1	Пешеходный переход			0-024	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
96	5.19.1	Пешеходный переход			0-024	Требуется установить	1	справа
97	5.19.1	Пешеходный переход			0-026	Демонтировать	1	слева
98	5.19.1	Пешеходный переход			0-028	Требуется установить	1	слева
99	5.19.1	Пешеходный переход			0-028	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
100	5.19.1	Пешеходный переход			0-725	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
101	5.19.1	Пешеходный переход			0-725	Требуется установить	1	справа
102	5.19.1	Пешеходный переход			0-725	Демонтировать	1	справа
103	5.19.1	Пешеходный переход			0-729	Требуется установить	1	слева
104	5.19.1	Пешеходный переход			0-729	Демонтировать	1	слева
105	5.19.1	Пешеходный переход			0-729	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
106	5.19.1	Пешеходный переход			0-733	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	5.19.1	Пешеходный переход			0-788	Демонтировать	1	справа
108	5.19.1	Пешеходный переход			0-792	Требуется установить	1	слева
109	5.19.1	Пешеходный переход			0-792	Демонтировать	1	слева
110	5.19.1	Пешеходный переход			1-018	Требуется установить	1	справа
111	5.19.1	Пешеходный переход			1-018	Демонтировать	1	справа
112	5.19.1	Пешеходный переход			1-022	Требуется установить	1	слева
113	5.19.1	Пешеходный переход			1-022	Демонтировать	1	слева
114	5.19.1	Пешеходный переход			1-264	Требуется установить	1	справа
115	5.19.1	Пешеходный переход			1-264	Демонтировать	1	справа
116	5.19.1	Пешеходный переход			1-268	Требуется установить	1	слева
117	5.19.1	Пешеходный переход			1-268	Демонтировать	1	слева
118	5.19.1	Пешеходный переход			1-464	Демонтировать	1	справа
119	5.19.1	Пешеходный переход			1-468	Демонтировать	1	слева
120	5.19.1	Пешеходный переход			1-530	Установлено	1	справа
121	5.19.1	Пешеходный переход			1-534	Требуется установить	1	слева
122	5.19.1	Пешеходный переход			1-534	Демонтировать	1	слева
123	5.19.2	Пешеходный переход			0-022	Демонтировать	1	справа
124	5.19.2	Пешеходный переход			0-024	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
125	5.19.2	Пешеходный переход			0-024	Требуется установить	1	справа
126	5.19.2	Пешеходный переход			0-026	Демонтировать	1	слева
127	5.19.2	Пешеходный переход			0-028	Требуется установить	1	слева
128	5.19.2	Пешеходный переход			0-028	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
129	5.19.2	Пешеходный переход			0-028	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
130	5.19.2	Пешеходный переход			0-726	Требуется установить	1	справа
131	5.19.2	Пешеходный переход			0-726	Демонтировать	1	справа
132	5.19.2	Пешеходный переход			0-729	Требуется установить	1	слева
133	5.19.2	Пешеходный переход			0-729	Демонтировать	1	слева
134	5.19.2	Пешеходный переход			0-729	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
135	5.19.2	Пешеходный переход			0-788	Требуется установить	1	справа
136	5.19.2	Пешеходный переход			0-788	Демонтировать	1	справа
137	5.19.2	Пешеходный переход			0-792	Требуется установить	1	слева
138	5.19.2	Пешеходный переход			0-792	Демонтировать	1	слева
139	5.19.2	Пешеходный переход			1-018	Требуется установить	1	справа
140	5.19.2	Пешеходный переход			1-018	Демонтировать	1	справа
141	5.19.2	Пешеходный переход			1-022	Требуется установить	1	слева
142	5.19.2	Пешеходный переход			1-022	Демонтировать	1	слева
143	5.19.2	Пешеходный переход			1-264	Требуется установить	1	справа
144	5.19.2	Пешеходный переход			1-264	Демонтировать	1	справа
145	5.19.2	Пешеходный переход			1-268	Требуется установить	1	слева
146	5.19.2	Пешеходный переход			1-268	Демонтировать	1	слева

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+675	0+725	50			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
2	0+695	0+725	30			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
3	0+729	0+745	16			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
4	0+729	0+745	16			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
5	0+765	0+788	23			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
6	0+765	0+788	23			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
7	0+792	0+842	50			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
Итого:			208							